



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมแจ้ง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.103-33 ซอยบ้านนางทองใบ อางหาญ หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล	494,500	493,784.96	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.103-47 ซอยหมูหันถึงสวนธรรม หมู่ที่ 11 บ้านปางแสงทอง	498,800	498,800	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าว (ระบบเสียงตาม สาย) หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล	119,400	119,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายเหมืองกลาง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไร่	240,800	240,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ป่าช้า บ้านรำเปิง หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล	367,400	367,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
6.โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ป่าช้า บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไร่	427,600	427,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าลั่น	364,600	364,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬาบ้านหนองไค้-อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไค้	452,900	452,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย16 หมู่ที่ 11 บ้านปงแสงทอง	498,800	498,800	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย สนามกีฬา-บายพาส หมู่ที่ 6 บ้านรำเปิง	345,900	345,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย13 บ้านทุ่งสีทอง	414,400	414,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสีทอง	490,000	490,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสีทอง	151,000	151,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้องแย้มถึงบ้านนางสาธิตี ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านรำเปิง	304,500	303,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15.โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน นางยุวเยาว์ กอนจาย หมู่ที่ 8 บ้านปางเปา	82,400	82,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
16.โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายอำนวย อินทนนท์ หมู่ที่ 6 บ้านรำเปิง	72,900	72,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17.โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอดึงสูง ซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไร่	390,800	390,800	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18.โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงอาคารกุ๊ชีพ-กุ๊ภัย เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	146,000	146,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19.โครงการก่อสร้างหอดึงสูง หมู่ที่ 7 บ้านแม่ชะจาน	248,000	248,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
20.โครงการจัดทำป้ายชอยประจำหมู่บ้าน	495,000	495,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21.โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไร่	130,000	130,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22.โครงการต่อเติมโดมอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 11 บ้านปางแสงทอง	113,400	113,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23.โครงการต่อเติมโดมอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองไค้	203,500	203,500	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24.โครงการติดตั้งโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าล้าน	361,400	361,400	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25.โครงการปรับปรุงชุดหokersกระจายข่าว (ระบบเสียงตามสาย) หมู่ที่ 6 บ้านรำเปิง	186,580	186,580	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
26. .โครงการปรับปรุงชุดหokersกระจายข่าว หมู่ที่ 8 บ้านปางเปา	121,580	119,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
27.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลง ลูกรังพร้อมปรับเกลียภายในเขตรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	743,000	491,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
28.โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านปางเปา	564,800	564,800	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
29.โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (สันตันฮัก) หมู่ที่ 7 บ้านแม่ชะจาน	231,700	231,700	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
30.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อเมน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโค้ง	545,300	545,300	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
31.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลจอมแจ้ง	545,000	545,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
32.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบล จอมแจ้ง หมู่ที่ 6 บ้านรำเปิง	489,100	489,100	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งสีทอง	490,000	490,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
34.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางแสงทอง	33,900	33,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
35.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล	33,900	33,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
36.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแม่ชะจาน	36,900	36,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
37.โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายแบบ ดิจิตอลภายในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	2,744,700	2,600,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
38.โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ป่าช้า บ้านปางเปา หมู่ที่ 8 บ้านปางเปา	369,300	369,300	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
39.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลง ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยภายในเขตรับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ครั้งที่ 2	248,600	248,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร	30,000	22,860	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ภัยแล้ง	30,000	15,750	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการรณรงค์ส่งเสริม ลดปริมาณขยะ และเพิ่มจุดเก็บขยะอันตรายในชุมชน	40,000	17,505	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	460,000	447,929.96	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	20,000	8,950	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการวันออกพรรษา	5,000	5,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	120,000	116,989	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์วันมาฆบูชา	120,000	120,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง	250,000	50,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ถวายเทียนพรรษา	50,000	49,057	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	49,910	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง	30,000	30,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล จอมแจ้ง	1,851,600	1,424,600	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล จอมแจ้ง	1,210,140	864,076	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต รับผิดชอบ	1,936,000	1,846,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	95,000	80,571	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	31,050	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS) ขั้นพื้นฐาน (FR)	20,000	9,446	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	30,000	26,566	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
8.โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคนพิการ และดูแลคนพิการ	20,000	19,900	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	24,970	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	30,000	26,950	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	30,000	20,926	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแม่แตง	130,000	125,984	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.โครงการทักษะกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลจอมแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	48,125	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	1,500	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย	22,000	20,900.80	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน	24,000	23,350	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ข้อมูล ข่าวสารเทศบาลตำบลจอมแจ้ง	13,000	13,000	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล	5,000	4,950	1 ต.ค.2566	30 ก.ย.2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค

- ยังมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกหลายโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

- โครงการพัฒนาควรพัฒนาในหลายๆด้านตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล ส่วนใหญ่ที่ดำเนินการไปจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ เทศบาลต้องให้ความสำคัญด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2567